

Prefeitura de Portel - Pará
Relatório de Execução (Junho/2023)

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
Conclusão da obra de construção de edificação - Projeto principal Proinfância, Tipo B - Castanheira	Mendes e Melo Construtora Ltda.	Estrada Portel Tucuruí	Precatórios	Tomada de Preço	02/2022-150701	13/09/2022	13/09/2023	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	100,00%	21,70%	R\$ 108.494,38	em execução
Conclusão da obra de construção de edificação - Projeto principal Proinfância, Tipo B - Bairro do Centro	Galindo Locação e Serviços Ltda.	Av. Floriano Peixoto	Precatórios	Tomada de Preço	002-2023	13/03/2023	13/03/2024	R\$ 1.319.437,77	R\$ 1.020.664,99	77,36%	19,17%	R\$ 252.877,74	em execução
Pavimentação e Drenagem nos bairros Bosque, Tijuca, Portelinha, Pinho, Muruci, Cidade Nova e Centro da Cidade	Santos e Silva Construção e Empreendimento Ltda.	Todos os Bairros da Cidade	Recurso Próprio	Tomada de Preço	001-2023	09/02/2023	09/02/2024	R\$ 1.845.336,58	R\$ 184.545,28	10,00%	1,86%	R\$ 34.280,38	em execução
Serviço de Engenharia de Reforma e Ampliação da Escola Abel Nunes de Figueiredo	Santos e Silva Construção e Empreendimento Ltda.	Av. Floriano Peixoto	Precatórios	Tomada de Preço	04-2023	06/04/2023	06/11/2023	R\$ 2.423.505,57	R\$ 1.236.549,44	51,02%	19,74%	478.416,15	em execução
Serviço de Engenharia de Reforma Escola Lurdes Brasil	2R Engenharia	Rua Hamilton Moura	Precatórios	Tomada de Preço	009-2023	26/04/2023	27/11/2023	R\$ 2.868.407,47	R\$ 407.072,94	14,19%	7,13%	204.569,31	em execução
Serviço de Engenharia - Conclusão Proinfância - Projeto Alterado - Escola Livramento	Nona Comercio e Serviço LTDA	Comunidade Divino Espirito Santo - Rio Pacajá	Precatórios	Tomada de Preço	008-2023	24/04/2023	24/01/2024	R\$ 957.815,37	R\$ 462.122,81	48,25%	15,67%	R\$ 150.084,51	em execução
Serviço de Engenharia - Construção de Escola de Ensino Fundamental - Santa Maria	2R Engenharia	Rio Jaguarajó	Precatórios	Tomada de Preço	011-2023	28/04/2023	28/08/2023	R\$ 447.716,81	R\$ 316.049,73	70,59%	44,69%	R\$ 200.102,98	em execução
Serviço de Engenharia - Construção de Escola de Ensino Fundamental - Santa Maria	2R Engenharia	Rio Jaguarajó	Precatórios	Tomada de Preço	011-2023	28/04/2023	28/08/2023	R\$ 447.716,81	R\$ 115.946,75	25,90%	25,90%	R\$ 115.946,75	em execução