

**Prefeitura de Portel - Pará**  
**Relatório de Execução ( Abril/2023 )**

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
Conclusão da obra de construção de edificação - Projeto principal Proinfância, Creche Tipo B - Castanheira	Mendes e Melo Construtora Ltda.	Estrada Portel Tucuruí	Precatórios	Tomada de Preço	02/2022-150701	13/09/2022	13/09/2023	R\$ 500.000,00	R\$ 391.505,62	78,30%	14,31%	R\$ 71.555,61	em execução
Conclusão da obra de construção de edificação - Projeto principal Proinfância, Creche Tipo B - Bairro do Centro	Galindo Locação e Serviços Ltda.	Av. Floriano Peixoto	Precatórios	Tomada de Preço	002-2023	13/03/2023	13/03/2024	R\$ 1.319.437,77	R\$ 607.562,10	46,05%	30,67%	R\$ 404.699,24	em execução
Pavimentação e Drenagem nos bairros Bosque, Tijuca, Portelinha, Pinho, Muruci, Cidade Nova e Centro da Cidade	Santos e Silva Construção e Empreendimento Ltda.	Todos os Bairros da Cidade	Recurso Próprio	Tomada de Preço	001-2023	09/02/2023	09/02/2024	R\$ 1.845.336,58	R\$ 50.264,90	2,72%	2,72%	R\$ 50.264,90	em execução
Serviço de Engenharia de Reforma Unidade Básica de Saúde - Rio - Acutipereira	Eco - Construções e Empreendimentos Fideles.	Rio Acutipereira	Recurso Próprio	Sem processo - Contratação Direta	Contrato nº. 2023-120401	19/04/2023	30/05/2023	R\$ 30.520,00	R\$ 11.800,00	38,66%	38,66%	R\$ 11.800,00	em execução
Serviço de Engenharia de Reforma e Ampliação da Escola Abel Nunes de Figueiredo	Santos e Silva Construção e Empreendimento Ltda.	Av. Floriano Peixoto	Precatórios	Tomada de Preço	04.2023 (04.2023)	06/04/2023	06/11/2023	R\$ 2.423.505,57	R\$ 363.639,09	15,00%	15,00%	R\$ 363.639,09	em execução