

Prefeitura de Portel - Pá
Relatório de Execução (Março/2023)

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
Conclusão da obra de construção de edificação - Projeto principal Proinfância, Creche Tipo B - Castanheira	Mendes e Melo Construtora Ltda.	Estrada Portel Tucuruí	Precatórios	Tomada de Preço	02/2022-150701	13/09/2022	13/09/2023	R\$ 500.000,00	R\$ 319.950,01	63,99%	25,18%	R\$ 125.919,19	em execução
Conclusão da obra de construção de edificação - Projeto principal Proinfância, Creche Tipo B - Bairro do Centro	Galindo Locação e Serviços Ltda.	Av. Floriano Peixoto	Precatórios	Tomada de Preço	002-2023	13/03/2023	13/03/2024	R\$ 1.319.437,77	R\$ 202.862,86	15,37%	15,37%	R\$ 202.862,86	em execução