

Prefeitura de Portel - Pará
Relatório de Execução (Maio/2023)

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
Conclusão da obra de construção de edificação - Projeto principal Proinfância, Creche Tipo B - Bairro do Centro	Galindo Locação e Serviços Ltda.	Av. Floriano Peixoto	Precatórios	Tomada de Preço	002.2023	13/03/2023	13/03/2024	R\$ 1.319.437,77	R\$ 767.787,25	58,19%	12,14%	R\$ 160.225,15	em execução
Conclusão da obra de construção de edificação - Projeto principal Proinfância, Creche Tipo B - Castanheira	Mendes e Melo Construtora Ltda.	Estrada Portel Tucuruí	Precatórios	Tomada de Preço	02/2022-150701	13/09/2022	13/09/2023	R\$ 500.000,00	R\$ 391.505,62	78,30%	14,31%	R\$ 71.555,61	em execução
Serviço de Engenharia de Reforma Unidade Básica de Saúde - Rio - Acutipereira	Eco - Construções e Empreendimentos Eireles	Rio Acutipereira	Recurso Próprio	Sem processo - Contratação Direta	Contrato nº. 2023-120401	19/04/2023	30/05/2023	R\$ 30.520,00	R\$ 30.520,00	100,00%	61,34%	R\$ 18.720,00	Finalizada
Serviço de Engenharia de Reforma e Ampliação da Escola Abel Nunes de Figueiredo	Santos e Silva Construção e Empreendimento Ltda.	Av. Floriano Peixoto	Precatórios	Tomada de Preço	04.2023	06/04/2023	06/11/2023	R\$ 2.423.505,57	R\$ 758.133,29	31,28%	16,28%	R\$ 394.494,20	em execução
Serviço de Engenharia de Reforma Escola Lurdes Brasil	2R Engenharia	Rua Hamilton Moura	Precatórios	Tomada de Preço	009.2023	26/04/2023	27/11/2023	R\$ 2.868.407,47	R\$ 202.503,63	7,06%	7,06%	R\$ 202.503,63	em execução
Serviço de Engenharia - Conclusão Escola Proinfância - Ezídio Maciel	Mendes e Melo Construtora Ltda.	Comunidade Boa Vista - Acutipereira	Precatórios	Tomada de Preço	007.2023	24/04/2023	24/01/2024	R\$ 1.337.722,39	R\$ 314.571,07	23,52%	23,52%	R\$ 314.571,07	em execução
Serviço de Engenharia - Conclusão Proinfância - Projeto Alterado - Escola Livramento	Nona Comercio e Serviço LTDA	Comunidade Divino Espírito Santo - Rio Pacajá	Precatórios	Tomada de Preço	008.2023	24/04/2023	24/01/2024	R\$ 957.815,37	R\$ 312.038,30	32,58%	32,58%	R\$ 312.038,30	em execução
Serviço de Engenharia - Construção de Escola de Ensino Fundamental - Santa Maria	2R Engenharia	Rio Jaguarajó	Precatórios	Tomada de Preço	011.2023	28/04/2023	28/08/2023	R\$ 447.716,81	R\$ 115.946,75	25,90%	25,90%	R\$ 115.946,75	em execução