



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL  
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, CEP: 68.480-000 Portel-PA  
CNPJ: 04876447000180

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ABRIL de 2022



Objeto da obra	Nome do contratado ou responsável	Local da Execução da obra	Origem do recurso	Modalidade da licitação contratada	Número do processo licitatório	Data de início da obra	Data de fim da obra	Valor total da obra	Valor aplicado	Percentual aplicado no mês	Percentual aplicado	Valor aplicado no mês vigente
Contratação de empresa para pavimentação em placas de concreto, meio fio de sarjeta e drenagem das alamedas ABC da favela e Santa rita do município de Portel/PA	Vale Serviços e obras de construção LTDA-ME	alamedas ABC da favela e Santa rita do município de Portel/PA	Recurso próprio	CARTA CONVITE	N° 1/2021-171201	03/01/2022	03/04/2022	R\$ 256.080,74	R\$ 211.135,80	23,62%	82,45%	R\$ 60.488,53
Contratação de empresa para pavimentação de vias de dentro do perímetro urbano no município de Portel	Vale Serviços e obras de construção LTDA-ME	Av. Padre Antônio Vieira - Bairro do centro SN	Recurso próprio	TOMADA DE PREÇOS	N° 2/2022-070101	08/02/2022	30/09/2022	R\$ 704.068,22	R\$ 409.946,92	14,17%	58,23%	R\$ 99.768,26