Felipe Vieira Ladislau
Eng. Civil CREA n° 151981841-6

Email: eng.prefeituradeportel@gmail.com
Contato: 984625181

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro. CEP: 68.480-000 Portel-PA
CNPJ: 04876447000180

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - JUNHO 2021

Objeto da obra	Nome do contratado ou responsável	Local da Execução da obra	Origem do recurso	Modalidade da licitação contratada	Número do processo licitatório	Data de início da obra	Data de fim da obra	Valor total da obra	Valor aplicado	Percentual aplicado (total)	Valor aplicado no mês vigente	Percentualaplicado (mensal)
Revitalização do anfiteatro Municipal	Patrick Gomes Moraes - 1774PG/2021	Entre as ruas Santos Drumont e Padre Emílio Martins	SEGAF	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PRÓPRIO	04/04/2021	04/07/2021	R$ 32.900,00	R$ 25.000,00	76%	R$ 5.848,75	18%
Reforma de edificação para o projeto Telemedicina TFD e regulação	Patrick Gomes Moraes - 1774PG/2021	Rua Floriano Peixoto - Bairro do Centro	SEGAF	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PRÓPRIO	25/05/2021	18/06/2021	R$ 32.954,25	R$ 27.954,25	85%	R$ 20.633,25	63%